

芮城县水利局

关于南城供水扩建工程项目基本情况及资金使用情况说明

一、南城供水扩建工程项目基本情况

南城供水扩建项目使用的债券资金主要建设内容新建水源井14眼及配套设施、太安村东新建提水泵站一座，新建泵站及进站道路共占地2510平方米、新村西新建联村供水水厂一座，新建水厂及进站道路共占地1497.6平方米、输水管道铺设46.665千米、信息化工程建设等。工程预算总投资5075.52万元，其中已到位资金4100万元。工程建成后可解决古魏镇和南磴镇的9个行政村2.0464万人以及县城9万余人的饮水问题。

截止目前完成了水源井已完成13眼及配套，提水泵站工程2座300方蓄水池、进水前池、加压泵房、管理房、高压控制房3间主体完成；管坡已完成土方95%，正在现浇护坡及镇墩；水源井至泵站输水管道已完成铺设 $\Phi 350\text{mm}$ 钢管1.3公里； $\Phi 250\text{mm}$ 、 $\Phi 200\text{mmPE}$ 管800米；联村供水水厂1座300方蓄水池完成200方前池、管理房8间、水处理房3间主体完成。输水主管道钢管焊接1800于米；电力设备主线路已架设已完成，信息化工程正在施工。

二、南城供水扩建工程项目资金使用情况

截止目前累计完成支付 39805235.23 元，其中：陕西鼎铭工程有限责任公司支付 36143735.23 元，许昌方圆勘察设计有限公司支付 2700000 元，山西中咨项目管理有限公司 679500 元，山西金鸿源基础工程有限公司支付 2800 元，山西佰名工程设计有限公司支付 130000 元，山西碧蓝工程质量检测有限公司支付 53000 元，运城市争新工程检测有限公司支付 71000 元。

